



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
министр жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Новосибирской области



Ким Те Су

2016 год

АКТ

г. Новосибирск

О проверке целевого использования средств бюджета Новосибирской области, направленных на реконструкцию водопроводных сетей с. Верх-Ирмень Ордынского района в 2015 году

Проверка целевого использования средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных Законом Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», проведена комиссией на основании приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 02.08.2016 № 159

Члены комиссии:

- | | |
|-----------------|--|
| Анищенко В.В. | Начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области (по согласованию) |
| Хвистик Н.В. | Начальник управления экономики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Круковский В.В. | Начальник управления коммунального комплекса и энергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Бусловская Т.С. | Заместитель начальника управления – начальник сводно-аналитического и экономического отдела управления экономики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Гайдук Л.А. | начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и гос.закупок управления экономики – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Федорова Е.В. | начальник отдела водоснабжения и водоотведения управления коммунального комплекса и энергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства и |

Бурлевич Л.С.

энергетики Новосибирской области
главный эксперт отдела водоснабжения и водоотведения
управления коммунального комплекса и энергетики
министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области

Должностные лица в проверяемом периоде:

Глава Ордынского района Новосибирской области - В.И. Колясников
Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской
области - Н.Н. Медведева

Вопросы проверки:

Проверка целевого использования бюджетных средств Новосибирской области за 2015 год, направленных на реконструкцию водопроводных сетей с. Верх-Ирмень Ордынского района в 2015 году (далее – объект).

Предоставлены:

1. Положительное заключение государственной экспертизы от 30.04.2014 № 54-1-5-0221-14 (общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.06.2013 с учетом НДС=18% – 29640,01 тыс. руб., в том числе СМР – 27943,97 тыс. рублей, прочие затраты – 1696,04 тыс. рублей).
2. Разрешение на реконструкцию №RU54520304-8 от 01.04.2015 г.
3. Муниципальный контракт № 12/2015 от 07.02.2015 на реконструкцию объекта, цена контракта 28 315 979,99 рублей.
4. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по муниципальному контракту № 12/2015 от 07.02.2015 на 27 054 569,15 рублей.
5. Договор по ведению строительного контроля за реконструкцией объекта №б/н от 14.04.2015 на сумму 99 980,00 рублей.
6. Платежные поручения на общую сумму 27 054 569,15 рублей.

В ходе проверки установлено:

1. По информации, представленной инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области:

В ходе проведения проверок при осуществлении надзорной деятельности не выявлены нарушения технических регламентов, строительных норм и правил, и проектной документации. В 2016 году извещений от застройщика о проведении проверок не поступило. Объект находится в высокой стадии готовности. Завершаются работы по благоустройству колодцев, благоустройству и рекультивации трассы водопровода.

2. В ходе выездной проверки сотрудниками министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:

Работы по реконструкции водопроводных сетей выполнены ООО «Мелиогазстрой» в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту №12/2015 от 07.02.2015, по проектной документации, разработанной организацией ООО «Сибирский строительный инжиниринг».

Работы по реконструкции водопроводных сетей выполнены в соответствии с предоставленными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. В

ходе выполнения работ осуществлялся строительный контроль ООО «Монтаж», а также инспекцией ГСН НСО.

В результате проведенной проверки нарушений обязательных требований технических регламентов нормативной и проектной документации не выявлено.

3. В 2015 году в соответствии с Законом Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и перечнем объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» в 2015 году», утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 74-рп, за счет средств областного бюджета на реконструкцию объекта предусмотрено 10 000,00 тыс. рублей, федерального бюджета – 7 371,00 тыс. рублей,

Финансирование в 2015 году произведено за счет средств:

- областного бюджета - 10 000,00 тыс. рублей;
- федерального бюджета – 7 371,00 тыс. рублей;
- местного бюджета – 3360,10095 тыс. рублей;

В 2016 году в соответствии с Законом Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и распоряжением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 N 35-рп «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» в 2016 году за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области» направлено 5 649,90 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту 5 416,80 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 673,57 тыс. рублей.

Общее финансирование объекта составило 27 054,56915 тыс. рублей.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат выполнено на сумму 27 054,56915 тыс. рублей.

Выводы комиссии:

1. Нецелевого использования средств областного бюджета Новосибирской области при реконструкции объекта не выявлено.
2. Финансирование соответствует объему выполненных работ.
3. В результате проведенной проверки нарушений обязательных требований технических регламентов нормативной и проектной документации не выявлено.

Проверка проведена в период с 10.08.2016 по 24.08.2016

Хвистик Н.В.

Круковский В.В.

Бусловская Т.С.

Гайдук Л.А.

Федорова Е.В.

Бурлевич Л.С.



С актом ознакомлена
Глава Верх-Ирменского сельсовета О.В. Шервеева ИТ